

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор ГОБУ «МЦПД «Журавушка»  
 Г.В.Мальцева  
 приказ от 02.11.2021 № 462



### План мероприятий

по исполнению Предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кольскому и Печенгскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Мурманской области Управления надзорной деятельности и профилактической работы от 01.10.2021 № 37/1/1

№ п/п	Нарушение	Мероприятие	Срок исполнения	Отметка о выполнении
1	Руководитель организации не утвердил инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях	Внести дополнения и утвердить в новой редакции инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.	До 03.11.2021	Выполнено
2	Руководитель организации не разработал и не утвердил регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты	Заключить договор на разработку регламента технического обслуживания систем противопожарной защиты в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479	До 08.11.2021	Выполнено Договор от 08.11.21
3	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации руководитель организации не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до ее замены в установленном порядке	Имеются акты проверки технических средств систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией От 11.01.2021 От 07.04.2021 От 05.07.2021 От 08.10.2021	-	Будет проводиться
4	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (проектная документация на системы автоматической пожарной сигнализации и БОПИ отсутствуют)	Запланировать работы по составлению проектной документации и замене действующей системы АПС на новую	До 16.09.2022	Выполнено от 08.09.2021
5	Огнетушитель расположенный на первом этаже в помещении №3 (тамбур) установлен на высоте более	Установить огнетушитель на высоте не более 1,5 метров до верха корпуса огнетушителя в соответствии с Правилами	До 05.11.2021	Выполнено фото

	1,5 метра до верха корпуса огнетушителя	противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 в помещении № 3 (тамбур)		Выполнено (фото)
6	Огнетушитель расположенный на первом этаже в помещении №3 (тамбур) установлен на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя	Установить огнетушитель на высоте не более 1,5 метров до верха корпуса огнетушителя в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 в помещении № 16	До 05.11.2021	Выполнено (фото)
7	Огнетушитель расположенный на первом этаже в помещении №3 (тамбур) установлен на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя	Установить огнетушитель на высоте не более 1,5 метров до верха корпуса огнетушителя в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 в помещении № 31	До 05.11.2021	Выполнено (фото)
8	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая пожарная сигнализация, смонтированная в кабинете заместителя директора по РВР находится в неисправном состоянии)	Устранить неисправность средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая пожарная сигнализация) в рамках действующего договора с ООО «Пожарная безопасность» от 30.12.2020 № 06/2021/ТО в кабинете заместителя директора по РВР	До 15.11.2021	Выполнено от 08.11.21
9	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая пожарная сигнализация, смонтированная в кладовой группы № 2 находится в неисправном состоянии)	Устранить неисправность средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая пожарная сигнализация) в рамках действующего договора с ООО «Пожарная безопасность» от 30.12.2020 № 06/2021/ТО в кладовой группы № 2	До 15.11.2021	Выполнено от 08.11.2021
10	Количество звуковых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивает требуемый общий уровень звука, производимый оповещателями, не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях (в помещениях кухни, группы семьи на первом и втором этажах)	Запланировать работы по составлению проектной документации и замене действующей системы АПС на новую, а так же системы СОУЭ	До 16.09.2022	Выполнено от 21.07.2022
11	На объекте защиты отсутствует аварийное освещение от резервного источника питания	В качестве резервного источника питания используется дизель-генераторная установка, в случае аварийного отключения электричества установка запускается автоматически	-	Выполнено инспекцией ранее от 10.10.2021
12	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая пожарная сигнализация, смонтированная в гараже находится в	Устранить неисправность средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая пожарная сигнализация) в рамках действующего договора с ООО «Пожарная безопасность» от 30.12.2020 № 06/2021/ТО в гараже	До 15.11.2021	Выполнено от 09.11.2021

	неисправном состоянии)			
13	В хозяйственных постройках расположенных на улице руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же не определил класс зоны помещения с обозначением категории и класса зоны на входных дверях помещения с наружной стороны	Заклучить договор и провести работы по определению категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же определения класса зоны помещения хозяйственных построек расположенных на улице, нанести обозначение категории и класса зоны на входных дверях помещения с наружной стороны в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479	До 10.12.2021	Выполнено от 16.11.2021 (акт составлен Тех. заключение)
14	На территории объекта защиты допускается прокладывание проводки по горючему основанию (проводка проложенная по внешней стороне хозяйственной постройки расположенной на улице)	Демонтировать существующую проводку с горючего основания хозяйственной постройки расположенной на улице и проложить по негорючему основанию (кирпичная стена)	До 08.11.2021	Выполнено от 05.11.2021
15	На территории объекта защиты допускается прокладывание проводки по горючему основанию (проводка проложенная по потолку гаража)	Демонтировать существующую проводку с горючего основания гаража и проложить с использованием негорючих кабельканалов	До 10.12.2021	Выполнено от 07.10.2021
16	На территории объекта защиты допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) (помещение хозяйственной постройки расположенной на улице)	Заменить светильники в хозяйственной постройке на новые соответствующие требованиям пожарной безопасности	До 08.11.2021	Выполнено от 05.11.2021 фото